



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAJAPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2019 al 31/03/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 122 PAJAPAN
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHM 2018
 Presupuesto Autorizado: 565,946.72

Hoja: 1 de 1
 Fecha de Aprobación: 25/04/2019

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones									
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiorios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiorios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiorios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
UB 01	REHABILITACIÓN DE LAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE MINZAPAN, MUNICIPIO DE PAJAPAN, VER.	30122001 1	MINZAPAN	100.00	07/01/ 2019	20/02/ 2019	100.00	04/03/ 2019	04/03/ 2019	294,191.72	294,191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,191.72	294,191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,191.72	294,191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.66		
2019 30 122 0350					PERSONA	400.00																																	
UB 01	REHABILITACIÓN DE LAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE TECOLAPAN, MUNICIPIO DE PAJAPAN, VER.	30122001 7	TECQLAPA	100.00	18/02/ 2019	19/03/ 2019	100.00	29/03/ 2019	29/03/ 2019	271,755.00	271,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,755.00	271,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,755.00	271,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.27
2019 30 122 0360					PERSONA	300.00																																	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

565,946.72 565,946.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 565,946.72 565,946.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 565,946.72 565,946.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 565,946.72 565,946.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

José Luis González Hernández
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



OLIVIA MORALES MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021

TRI/2019/PAJAPAN/13149

JUAN DOMINGO MARTINEZ ORDÓÑEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

