



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAJAPAN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 122 PAJAPAN  
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHM  
 Presupuesto Autorizado: 1,651,233.00

Hoja: 25/07/2019  
 Fecha de Aprobación: 25/07/2019

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Asientos Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas		
						Inicio	Término		Inicio	Término																								Inicio	
UB	01	REHABILITACIÓN DE LAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL MANGAL, MUNICIPIO DE PAJAPAN, VER.	301220010	EL MANGAL	100.00	13/05/2019	06/05/2019	85.68	07/05/2019	581,253.29	581,253.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,555.14	565,555.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,555.14	565,555.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELÓMETRO	2.54			
2019	30	122	0300																																
UB	01	REHABILITACIÓN DEL CAMINO PASO LAGARTO DE LA LOCALIDAD DE EL PESCADOR, MUNICIPIO DE PAJAPAN, VER.	301220031	EL PESCADOR (EL MORAL)	100.00	30/05/2019	28/05/2019	89.67	19/05/2019	758,536.04	758,536.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,547.49	528,547.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,547.49	528,547.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELÓMETRO	2.11	de 1		
2019	30	122	0301																																
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO LA VICTORIA DE MAIZ-ARROYO SEGUNDA ETAPA. LOCALIDAD VICTORIA DEL MAIZ, MUNICIPIO DE PAJAPAN, VER.	301220054	LA VICTORIA DEL MAIZ (GENERAL EMILIANO ZAPATA)	0.00			0.00		301,443.67	301,443.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELÓMETRO	0.80		
2019	30	122	0302																																

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

1,651,233.00 1,651,233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,094,102.83 1,094,102.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,094,102.83 1,094,102.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

José Luis González Hernández  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 MUNICIPIO DE PAJAPAN, VER.  
 PRESIDENCIA  
 2018 - 2021

OLIVIA MORALES MARTINEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 MUNICIPIO DE PAJAPAN, VER.  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2018-2021

JUAN ANTONIO MARTINEZ OROZCO  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 MUNICIPIO DE PAJAPAN, VER.  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 PAJAPAN, VER.  
 2018-2021

TRI/2019/PAJAPAN/13177